

仮工程表

明石台 石井様邸(クロス張替・追加)

仮(未反映)

2026年7月後半

作成日:2026/07/15

作成:光和工業 工程管理(AI・たたき台)／最終確定は社長

物件名	明石台 石井様邸(クロス張替・追加)	住所	⚠ 確認中(「明石台」=仙台市泉区／富谷市のいずれか要確認)
工事内容	追加内装工事／クロス張替(階段部含む)／品番:サンゲツ SP2503／範囲=添付「内装工事範囲-2.pdf」参照	経由	LIXIL 佐藤(保)様・鈴木優嘉様
工期(仮)	2026/07/21(火)～07/23(木) ※7/20(月・海の日)を回避	出典	Gmail「Re: 明石台石井様クロス張り替え(追加)」佐藤保彦様 2026-06-03(6月版から組み直し)

工種	作業	業者	7/16 木	7/17 金	7/18 土	7/19 日	7/20 月・祝	7/21 火	7/22 水	7/23 木	7/24 金	7/25 土	7/26 日	7/27 月	7/28 火	7/29 水	7/30 木	7/31 金
内装工事	クロス張替(階段含む・サンゲツSP2503)	BLUE						クロス張替(3日間)										
片付け・清掃	美装・引渡し前清掃	光和工業								美装								

凡例： 内装工事(BLUE) 美装・清掃(光和工業) / 薄赤=日曜・祝日、薄青=土曜

⚠ 社長ご確認事項(確定前に要チェック)

- ・工期は6月版(6/23～25・火～木)を7月後半へ同じ曜日パターンで仮置きしたもの。BLUEさん・石井様の都合は未確認です。
- ・住所(仙台市泉区／富谷市のどちらの「明石台」か)が未確定です。
- ・美装は最終日(7/23)にクロス完了後の実施で仮置き。時間帯の調整が必要なら7/24(金)へ後ろ倒し可。
- ・本表は仮工程です。メイン台帳への反映(昇格)は社長の判断をお願いします。

光和工業 現場支配シートZ連携・仮工程／着地先:「仮工程_受信」タブ(メイン台帳には自動で書き込みません)