

現場資料 明石台 石井様邸(クロス張替・追加) v2

更新日:2026/07/16 作成:光和工業 工程管理 (AI整理・社長確認済のもののみ確定) / v2=メール洗い出し「やり取りメモ」を追加

1. 物件

物件名	明石台 石井様邸(クロス張替・追加) ※施主:石井精一様(LIXIL書類より)
住所	⚠ 確認中(「明石台」=仙台市泉区／富谷市のいずれか)
工期(仮)	2026/07/21(火)～ 07/23(木) ⚠ 業者・施主都合 未確認
担当業者	クロス張替=BLUE / 美装=光和工業
窓口	光和工業(発注元:LIXIL 佐藤(保)様・鈴木優嘉様 経由)

2. 工程

作業	業者	7/20 月祝	7/21 火	7/22 水	7/23 木	7/24 金	7/25 土
クロス張替(階段含む)	BLUE		7/21～23(3日間)				
美装・引渡し前清掃	光和工業				7/23		

3. 作業内容

- 追加内装工事／クロス張替(階段部含む)
- 品番:サンゲツ SP2503(壁・天井とも) ※4月のLDK工事と同品番で統一
- 範囲:「内装工事範囲-2.pdf」参照(6/3 LIXILメール添付)+現場写真4枚あり(5/19受領)
- 美装:クロス完了後、引渡し前清掃(7/23 仮置き。時間調整要なら7/24へ)

- 🔗 業者さん向けポイント(メールより抽出)
- ・階段部分の張替あり → 脚立・足場の段取りを想定しておくこと(5/19メールで施工可否確認あり)
 - ・品番の取り違い注意:今回はクロス SP2503。過去のトイレ床CF(HM-16086)とは別物
 - ・この現場は4月から継続案件(LDKクロス・IH・玄関ドア・トイレ2台交換・床CF済み)。既工事箇所を傷つけない養生を

4. やり取りメモ(メール洗い出し・時系列)

日付	相手	指示・決定の要点
4/17	LIXIL 佐藤(保)様	LDKクロス品番=壁・天井ともサンゲツSP2503。当初予定: IHヒーター4/28／LDクロス4/27～30／玄関ドア塗装 4/27～30
4/20	同	4/27～の工事資料受領。食器棚扉の修繕も4/27～30で依頼あり
4/29	同	トイレ工事5/15(金)確定。1・2階の2台交換+床CF張替(1・2階とも、CF=サンゲツHM-16086)。図面PDF2点受領
5/1	同	玄関ドア不具合(①塗装一部剥がれ ②内部チェーン変形)→ 5/15トイレ工事時に合わせて対応依頼。写真5枚受領
5/19	同	追加クロス張替の打診。階段部分含む(施工可否の確認)。現場写真4枚受領(鈴木優嘉様経由)
6/3	同	【今回工事の確定指示】6/23～25で段取り依頼。クロス=サンゲツSP2503。範囲図「内装工事範囲-2.pdf」受領

7/15	(社内)	6月版工程を7月後半(7/21～23 仮)へ組み直し。シートZ「仮工程_受信」へ送信済み(状態=仮)
------	------	--

※事務系(完了書類・注文請書の再提出等)は光和側処理のため本表から除外。詳細はメモフォルダの「20260716_メール洗い出し_やり取りメモ.md」参照。

5. 現場情報(駐車・鍵・搬入・注意点)

現調後に記載します(駐車場所／入室方法／搬入経路／在宅状況／養生範囲)
ー 社長がスマホから現調メモを投げると、ここに整理されます ー

6. 写真台帳

現調写真 受領待ち(メール添付の現場写真4枚・範囲図PDFは取り込み可能です。必要なら指示ください)
ー スマホから写真を投げると、ここに「場所+指示」のキャプション付きで並びます ー

7. ⚠ 要確認(未確定)

- 住所:仙台市泉区／富谷市 どちらの「明石台」か
- 工期:BLUEさん・石井様の都合確認(7/21～23 仮)
- 美装の時間帯(7/23 クロス完了後 or 7/24)
- 玄関ドア対応(塗装剥がれ・チェーン変形)が5/15に完了済みか ※未了なら今回工事で同時対応の検討を
- 食器棚扉修繕・IHヒーター交換(4月工事分)が完了済みか

光和工業 現場資料(業者共有用)／本資料の工程は「仮」。確定はメイン台帳(社長管理)が正。